

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di installazione di impianti di autoclave an

le palazzine GESCAL in Brindisi - Via Pace Brindisi

na e Via G.D'Annunzio - Cantieri 153/BR e 154/BR

IMPRESA: C.I.R. di PARISI, Francesco - Brindisi

Importo a base d'asta.....L.5.500.000.=

Importo al netto del ribasso....."5.197.500.=

(A.M. Ing. Giovanni ROMA)

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno venti

del mese di ^{Ottobre} ~~Novembre~~ nel Cantiere dei lavori suddet

ti:

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori, unitamente all'Impresa PARISI Francesco;

VISTO il contratto n°5272 del 4.9.1969 registrato a

Brindisi il 5.9.1969 al n°1739 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 13.10.1969;

CONSIDERATO che per la particolare natura dei lavori

da eseguire e stante le disposizioni impartite dal

locale comando dei VV.FF. si rende necessario proce

dere prima alla esecuzione di lavori murari per i

quali occorre la preventiva approvazione della CEC,

ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi
appena in possesso delle approvazioni dei progetti
di variante da parte della C.E.C. = ALLIQU.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora disponibili giorni trentotto =

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =

L'Impresa..... IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

G. Franchi

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

