

## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in MESAGNE -Via Damiano Chiesa, angolo Via udine - Fabbricati n. 1 - alloggi n. 8

Vani cant. n. 44 -

LEGGE 22.10.1971, n. 865 - art. 68/a - Canale "A" -

Impresa: PATI Vito - Brindisi -

Importo a base d'asta .....£. 70.840.000.

Importo ~~comp~~ensativo dell'aumento d'asta del

59,20% e diminuito del ribasso dello 0,20%

per fidejussione bancaria .....£.112.551.725.=

Contratto n. 5691 del 24.11.1975, reg. a Brindisi il 2.12.75

al n. 4332 mod. I° -

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE - PROVA IDRAULICA A F. e C.

L'anno millenovecentosettantotto il giorno dodici del mese

di Dicembre, il sottoscritto Direttore dei Lavori di cui al-

l'oggetto, alla presenza dell'Impresa PATI Vito, appositamen

te convocata presso l'edificio sopraindicato ed assistito dal

Sig. Antonio MAUTARELLI di questo istituto:

C E R T I F I C A

1) - che con la scorta del contratto e del progetto esecutivo, ha proceduto ad eseguire un accurato controllo sia quantitativo dei materiali impiegati per l'esecuzione dell'Impianto di cui trattasi accertando che i suddetti materiali rispondono alle caratteristiche contrattuali;

2) - che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione di

6 atmosfere procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua né deformazioni permanenti, deducendo pertanto, che Ala prova ha avuto esito positivo;


3) - che portando la temperatura dell'acqua in caldaia a 90 gradi, ha proceduto alla ricognizione di tutto il impianto constando che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione di volume dell'acqua dell'impianto in questione;

Si deduce; pertanto, che la prova è da ritenersi positiva.

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.


L'IMPRESA

(PATI Vito)



IL RAPPRESENTANTE I.A.C.P.

(Sig. Antonio MAUTARELLI)



DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Carmine SCONOSCIUTO)

