

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI: di costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI - Cantiere 12188 -

IMPRESA: Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - RAVENNA -

Importo a base d'astaL.121.200.000,=

Importo netto del ribasso 7,89%....." 111.637.320,=

Importo perizia suppletiva(L.7.473.271)

Importo netto 1^ perizia supplet.

approv. il 29.10.1959.....L. 2.560.271,=

Importo netto 2^ perizia supplet.

approv. il 5.5.1960.....L. 4.913.000,=

^^^^^^

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno ventidue
del mese di Giugno in BRINDISI:

Il sottoscritto Dott.Ing;Angelo D'Alonzo, Direttore
dei Lavori, unitamente al rappresentante dell'Impre-
sa Geom.Marcello ZANOTTI;

VISTO il contratto n°1801 del 6.7.1958 reg. a Brin-
disi il 30.7.1958 al n°1322 Mod.I Vol.112 -

VISTO il verbale di consegna in data 4.8.1958;

VISTO la perizia suppletiva in data 25.5.1959;

VISTO il verbale di sospensione in data 23.7.1959;
VISTO la nota n°25029/FA del 29.10.1959 che approva
la suddetta perizia per la parte afferente
maggiori opere di fondazione nell'importo net
to ridotto a pari a L.2.560.271,=
VISTO la nota 75/AG/A del 5.5.1960 che approva la
seconda parte della suddetta perizia inerente
maggiori lavori di sistemazione esterna per
l'importo di L.4.913.000,=
VISTO i relativi atti aggiuntivi n°2193 del 12.11.
1959 reg.a Brindisi il 27.11.1959 al n°906
Mod.I Vol.115 -

Ha convenuto che i lavori si possano riprendere
considerando che sono venute a cessare le cause che
determinano la sospensione dei lavori medesimi.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osserva-
re in merito alla ripresa dei lavori, che si intende
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibi-
li giorni otto e quindi l'ultimazione definitiva dei
lavori dovrà avvenire il giorno 29.6.1960.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.

- L'IMPRESA -

IL DIRETTORE DEI LAVORI

CONSORZIO RAVENNA COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI


(Dott. Ing. Angelo D'ALONZO)

marcello f... *Angelo D'Alonzo*

V i s t o:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



V i s t o:

IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

