

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==00000==-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori (GESCAL)

in FASANO (Contrada Mucchiai) - C/2698/BR.-

IMPRESA: Geom. Renato MARIANO - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta L. 56.480.000

" al netto del ribasso d'asta

dello 0,78% " 56.039.456

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE E DI PROVA IDRAULICA

A FREDDO

L'anno millenovecentosettantadue il giorno trenta
del mese di marzo in FASANO, il sottoscritto Dott.

Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, alla presen
za dell'Impresa appositamente convocata presso le pa
lazzine sopraindicate;

Con la scorta degli elaborati tecnici e del Capitola
to Speciale di Appalto, ha proceduto ad eseguire un
accurato controllo sia quantitativo che qualitativo
dei materiali impiegati per la esecuzione dell'implan
to di riscaldamento, accertando che i suddetti mate
riali rispondono alle caratteristiche contrattuali;

Che ha sottoposto l'intero impianto, sia della Pal.B

che della Pal.F, ad una pressione di 5 atm. procedendo, nel contempo, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua nè deformazioni, pertanto la prova ha avuto esito positivo.=

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Renato MARIANO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

