

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione 1° lotto case popolari in
Tuturano (Frazione di Brindisi)

Impresa: Schiavone Luca

Contratto n.1114 del 15/6/956 reg.a Brindisi il

27/6/1956 al n.1843 mod.I vol.108

= =

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno uno
del mese di marzo in Brindisi.

Il sottoscritto Ing.Direttore dei lavori, alla
presenza dell'appaltatore Schiavone Luca e del geom.
Citarella Armande in rappresentanza del Genio Civile
di Brindisi, ha proceduto alla prova di carico dei
selai di copertura costruiti dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita su solaio di copertura
del piano rialzato, vano pranzo, appartamento centrale.

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:
luce netta m.4,20; H = cm.20,5; h = cm.16,5 e
b = cm.50 ; S = cm.4

Armatura delle nervature 1 $\varnothing$ 8 + 1 $\varnothing$ 16 moncone

Il carico è stato applicato ad una striscia lun-
ga m.4,20 e larga m.1,00;

Essendo prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di m.1,00x4,20x250 = Kg.1050.

Tale carico è stato realizzato in eccesso con numero 30 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,22x0,27 del peso medio di Kg.45 = Kg.1350.

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- a) lettura del solaio scarico mm.0,00
- b) " " " totalmente carico mm.0,12
- c) " " dopo lo scarico mm.0,00
- Freccia totale mm.0,12
- " elastica mm.0,12
- " permanente mm.0,00

Del che si è redatto il presente verbale che tiene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

D. IL GENIO CIVILE

Federico Petri

Giuseppe Amato Cicala

IL DIRETTORE DEI LAVORI

V. Raimi