

Sospeso

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Laverateri in
Brindisi - Cooperativa "AZZURRA" - Cant.n°17002 -
Impianto termico.=

IMPRESA: PECERE Domenico - Ostuni (Brindisi)

Importo lavori.....L.2.760.000.=

CONTRATTO in data 4.5.1961 n°3639 registrato a Brin
disi il 17.5.1961 al n°2273 Mod.I

=====

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentosessantuno il giorno diciassette del mese di Luglio.

I sottoscritti Dott.Ingg.Giuseppe MARASCO e Ugo LONOCE, Direttore dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 18.5.1961;

VISTO il contratto di cui in epigrafe;

VISTO l'Art.16 della lettera invito che fissa la
penale di L.5.000 (Lire cinquemila) per ogni
giorno di ritardo;

VISTO che detti lavori non risultano a tutt'oggi ultimati;

D I C H I A R A

L'Impresa PECERE Domenico in mora a far data dal
presente ordine di servizio.

Il presente ordine di servizio, in doppie origina
le, sarà firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

LA DIREZIONE DEI LAVORI

per ricevuta:

L'IMPRESA

(PECERE Domenico)

V i s t o:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)