

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---=== ooOoo ===---

Lavori di Costruzione di Case Popolari in Mesagne.

Via Udine prolungamento - N.1 Fabbricato - alloggi

8 - vani convenzionali 44 - Legge 22/10/1971, N.865

" CANALE B "

Impresa: VITO PATI - Brindisi -

Importo a base d'asta..... L. 70.840.000

Importo comprensivo dell'aumento

d'asta del 58,20% L.112.068.880

CONTRATTO: N.5692 del 24/11/1975

registrato a Brindisi il 2/12/1975 al N.4333 Mod.I -

SPETT/LE IMPRESA VITO PATI - Brindisi

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantotto il giorno ventitre
del mese di Aprile in Mesagne.

Il sottoscritto Dott.Ing.Carmine Sconosciuto, nella
sua qualità di direttore dei lavori, considerato:

- il verbale di consegna dei lavori del 5/6/1975;

- il verbale di sospensione N.1 in data 9/6/1975

ed il verbale di ripresa N.1 in data 14/7/1976;

- il verbale di sospensione N.2 in data 8/10/1976

ed il verbale di ripresa N.2 in data 17/2/1977;

- il verbale di sospensione N.3 in data 24/2/1977
ed il verbale di ripresa N.3 in data 27/4/1977;
- il verbale di sospensione N.4 in data 14/11/1977
ed il verbale di ripresa N.4 in data 22/2/1978

che fissava l'ultimazione dei lavori per il 24/4/78
ed in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa

C E R T I F I C O

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno ventitre del mese di Aprile dell'anno millenovecentosettantotto e quindi entro il termine utile contrattuale.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(VITO PATI)

(Dott.Ing. Carmine SCONOSCIUTO)

Vito Patti

Carmine Sconosciuto



IL DIRETTORE TECNICO
(Dott.Ing. Antonio Longo)