

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI .

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI .

Lavori di costruzione di case per Lavoratori Agricoli

Dipendenti di cui alla Legge 30.12.1960 n°1676 in

CAROVIGNO - Strada Comunale Specchia - Es.1965

Impresa: Pietro PUTIGNANO di Noci (Bari)

Importo a base d'asta.....L.97.250.000.=

Importo netto del ribasso 3,97%....." 93.389.175'==

Importo netto aggiuntivo....." 19.313.035.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno undici
del mese di novembre.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori: . . .

VISTO il contratto n°4643 del 29.9.1965 registrato
a Brindisi il 6.10.1965 al n°1897 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 9.10.1965 che
fissava per il giorno 3.10.1966 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO l'Art.6 dekk'atto aggiuntivo n°4768 del 9.Lu-
glio 1966 registrato a Brindisi il 12 Luglio
1966 al n°1276 Mod.I che proroga di gg.45 il

termine utile dell'ultimazione dei lavori e quindi
al 17.11.1966;

CONSIDERATO che non sono ancora iniziati i lavori
di canalizzazione idrica principale, da parte del-
l'E.A.A.P., per alimentare il complesso, non è pos-
sibile completare le opere di sistemazione esterna. =

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha sospeso i
lavori medesimi che saranno ripresi non appena la c
canalizzazione di cui sopra sarà completata. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla sospensione che decorre da oggi
rimanendo ancora disponibili giorni sette. =

Ei quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Pietro PUTIGNANO) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Vale tutto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

