

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di case popolari in Ostuni.

Impresa: SPECCHIA Vitantonio fu Cataldo

Contratto n.999 del 20/6/1955 reg.a Brindisi il

1°/7/1955 al n.1 Mod.I Vol.106

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantacinque il giorno sette del mese di novembre in Ostuni.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori alla presenza dell'appaltatore, ha proceduto alla prova di carico dei solai di copertura costruiti dalla Ditta appaltatrice:

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del primo piano, lato opposto alla scala, appartamento centrale, della palazzina verso Via Stazione.

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:
luce netta m.4,10; H = cm.20,5; h = cm.18,5;
b = cm.50; s = cm.4 - 5.

Armatura dei travetti 2 Ø 8 - 2 Ø 5

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga m.4,10 e larga m.1,00.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di

appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq.
il carico corrispondente alla striscia caricata ri-
sulta di m.1,00x4,10x250 = Kg.1025.

Tale carico è stato realizzato in eccesso con
n.24 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,26x0,22 del
peso medio di Kg.40 Kg. 960
e n.4 tufi delle dimensioni di
0,60x0,26x0,22 del peso medio di Kg.55 " 220
totale Kg. 1180

I risultati della prova con flessimetro applicato
al centro della striscia sono i seguenti:

a) lettura del solaio scarico mm. 1,45
b) " " " totalmente carico" 1,52
c) " dopo lo scarico " 1,45

Freccia totale mm.0,05
" elastica " 0,05
" permanente " = =

Del che si è redatto il presente verbale che
viene sottoscritto dagli interessati.

IL DIRETTORE DELL'IMPRESA

V. Fontana Specchi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: *[Signature]*
[Signature]
[Signature]