

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 9° Lotto di Case Popolari
in BRINDISI - Quartiere C.E.P. -

Legge 2.7.1949, n°408 - Eserc.1956/57 e 1957/58

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

Importo contrattuale.....L.127.102.495.==

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE DI

SCALE

L'anno millenovecentosessanta il giorno trenta
del mese di Aprile in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori, con l'assistenza del Geom. Giovanni
GUADALUPI e alla presenza dell'Ing.Erminio ELIA in
rappresentanza del Genio Civile e del Geom.Marcello
ZANOTTI in rappresentanza dell'Impresa, ha procedu
to alla prova di carico delle rampe di scala costrui
te dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sulla 1^ rappa di pas
saggio al 1° piano della palazzina n°1 Scala C.=

Le caratteristiche della rampa caricata sono le
seguenti:

lunghezza ml.3,10; larghezza ml.1,05 armatura con soletta appoggiata, cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di kg.400/mq. si è proceduto a caricare la rampa con n.40 sacchetti di cemento, l'intera rampa per la larghezza della stessa, pari a ml.1,05 per un peso complessivo di kg.2000.

Carico prescritto : $3,10 \times 1,05 \times 400 = \text{kg. } 1.302$

Carico di prova: $\dots 3,10 \times 1,05 \times 600 = \text{" } 1.953$

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati.

Lettura a rampa scarica: Ore 10,45 del 30.4.60 = 0,00 mm.

" " " carica: " 11,00 " " = 0,10 "

" " " " : " 16,20 " " = 0,16 "

" " dopo lo scarico: " 16,30 " " = 0,05 "

" " " " : " 16,45 " " = 0,00 "

Freccia totale : 0,16

" elastica : 0,16

" permanente: 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

p.L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

p. IL GENIO CIVILE