

COMUNE DI

OPERE:

LAVORI: di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi -

IMPRESA: AGOSTINO Gamba - Napoli.

CONTRATTO: in data

IMPORTO DEI LAVORI contrattuale

VERBALE DI PROVA PRELIMINARE DI CIRCOLAZIONE, TENU-
TA E DILATAZIONE.-

L'anno millenovecentosessantadue il giorno
del mese di in

Il sottoscritto Dott. Ing.

Direttore dei lavori suddetti, visto l'art. *con l'esponente* comma

~~del Capitolo Speciale di Appalto~~, previo av-
viso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo
in cui si stanno eseguendo i lavori di che trattasi,
ove ha rinvenuto il Sig. Michele Gamba, Procurato-
re Speciale dell'Impresa.

Con la scorta del contratto ed alla continua presen-
za dell'intervenuto, ha portato la temperatura del
l'acqua in partenza dalla caldaia a *62* C., mante

nendola a tale temperatura per il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto l'impianto. Raggiunto nella rete lo stato di regime col detto valore di 62 C., ha constatato che l'acqua calda arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto. Pertanto il risultato della prova è da ritenersi positivo. =

L'Impresa:

Il Direttore dei lavori:

[Handwritten signature]