

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case popolari in Brindisi-
Quartiere CEP e Ampliamento Ovest - Lotto 13 bis -
Impresa: dott. ing. Vincenzo Gravili da Lecce -
Contratto n° 4259 del 7/11/1963 registrato a Brindi
si il 15/11/63 al n° 918 Mod. I-

VERBALE DI COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN C. A.

Per incarico avuto dall'Impresa dott. ing. Vincenzo
Gravili da Lecce il sottoscritto dott. ing. Antonio
Ostuni da Lecce, iscritte all'Albo degli ingegneri
della Provincia di Lecce unitamente al titolare del
l'Impresa ed al Direttore dei Lavori si è recato sul
posto il giorno 10/4/1967 ad effettuare sopralluogo
alle palazzine da essa Impresa costruite in base al
contratto di cui sopra. Alla loro presenza sono sta
te eseguite, in contraddittorio, le seguenti operazio
ni di collaudo.

1) Solaio a struttura mista in laterizio e nervatu
re in c.a. del tipo "BISAP" della luce netta di m.
4,90. Essi hanno le caratteristiche geometriche risul
tanti dai calcoli redatti dal tecnico della ditta
fornitrice: A.L.A. di Pescara, dott. Ing. Gerardo
Avallone. La soletta collaborante in calcestruzzo

risulta essere per tutti i solai di cm. 3-4 in media.

● Sono eseguiti dei saggi ed è risultato che la compattezza di dette strutture è soddisfacente, sia per la qualità del conglomerato cementizio, sia per la qualità e distribuzione dell'armatura metallica.

Travi in calcestruzzo armato a sostegno dei solai, di luce massima m. 2,60 e della sezione di cm. 50x20 con sovraccarico statico dei muri e dei solai oltre al carico utile di servizio.

Dette strutture sono state regolarmente calcolate dall'Ing. Vincenzo Gravili e risultano adeguate sia alla sezione dei calcestruzzi che a quelle delle arce metalliche ed alla relativa funzione statica.

3) Strutture varie costituite da balconi a sbalzo, scale appoggiate e scale di piano. Anche dette strutture sono state regolarmente calcolate ed hanno sezione rispondente agli sforzi e a funzione statica relativa.

PROVE DI CARICO

Non sono state eseguite dal sottoscritto in quanto già a suo tempo effettuate dal Direttore dei Lavori unitamente al rappresentante del Genio Civile di Brindisi, Geom. Agostino Saponaro, come risulta dal regolare verbale che si alliga al presente collaudo. Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto

collaudatore

C E R T I F I C A

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte;
- e che le strutture cementizie presentano compatezza ed integrità sufficiente e sono immuni da difetti visibili ed apparenti;
- che sono state scrupolosamente rispettate le prescrizioni e norme esecutive previste dal D.L. n° 2229 del 10/10/1939;
- che, pertanto, offrono le garanzie di sicurezza per l'abitabilità dei fabbricati.

Brindisi, 10/4/1967

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

(Dr. Ing. Giovanni Roma)

(Dr. Ing. V. Gravili)

IL COLLAUDATORE DELLE STRUTTURE IN C.A.

(Dr. Ing. Antonio Catuni)

Visto: Il Presidente dell'I.A.C.P.