

20
7
6052

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====00000====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brin
disi - Quartiere S. Elia-Cant. ^{1633/BR-} ~~1265~~ ~~1265~~ - P.I.n. ~~194~~ 567
le ~~14/2/1963~~ - N° 60 -
Contratto: n. ~~5463~~ ⁵²¹⁹ del ~~27/3/1968~~ ^{21/11/1968} registrato a Brindi-
si il ~~4/4/1968~~ ^{25/11/1968} al n. ~~683~~ ²²¹⁹ Mod. I. =
Atto Aggiuntivo del ~~9/5/1969~~ ^{19/12/1969} n. ~~5240~~ ⁵²⁸⁷ ~~reg. 1/1/1970~~
~~Brindisi il 28/5/1969 al n. 932, Mod. I. =~~
Impresa: Corrado Pier Marcello - Oria -
Importo dei lavori al netto L. ^{456245670, +} ~~499.074.363, =~~
~~Importo netto perizia suppletiva L. 1.600.000, =~~

VERBALE DI PROVA PREMILIMNARE DI CIRCOLAZIONE TENUTA
E DILATAZIONE. =

.....
L'anno millenovecento ^{settanta} ~~setta~~ il giorno ^{sette} ~~otto~~ del
mese di ^{Gennaio} ~~Novembre~~ in Brindisi. =
Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori, con l'assistenza del Geom. ^{VALERIO PAMPO} ~~Bonifazio Olivieri~~,
previo avviso all'Impresa previtata, sono convenuti
sul luogo dei lavori di che trattasi. =
Con la scorta del contratto e alla continua presenza
dell'intervento, ha portato la temperatura dell'ac-
qua in partenza della caldaia a 80°C, mantenendola a

tale temperatura per il tempo necessario per l'accu-
rata ispezione dell'impianto. Raggiunto nella rete
lo stato di regime col detto calore di 80°, hanno
constatato che l'acqua calda arriva a tutti i corpi
scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo
a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di
espansione mantiene a sufficienza tutte le variazio-
ni di volume dell'acqua dell'impianto. Pertanto il
risultato della prova è da ritenersi positivo. =

L'IMPRESA

(Corrado Pier Marcello).

Corrado Pier Marcello

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Dott. Ing. Giovanni ROMA

Valerio Lampo
Geom. ~~Olivieri~~ *Doniamino*

Enrico Severini