

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN-
DISI -Quartiere S.Elia- Lotto C-D - P.I. n.1312 - Can-
tiere 3213 - Alloggi 54 - vani 370 e 15 negozi.=
IMPRESA: Vittorio PAMPO - LECCE.=
IMPORTO a base d'asta L. 467.226.087.=

=====

VERBALE DI RIPRESA LAVORI N. 1
=====

L'anno millenovecentosettantadue il giorno undici
del mese di dicembre.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 16.8.1972 sot-
to riserva di Legge che fissava il termine per l'ulti-
mazione dei lavori per il giorno 6.2.1974;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 del
21/8/1972;

CONSIDERATO che solo parzialmente si è venuto a de-
terminare la disponibilità del suolo su cui dovranno
sorgere le palazzine.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto
che i lavori medesimi si possono riprendere parzial-


mente per quelle palazzine non interessate dal passaggio della linea elettrica e dalla variante della attuale via Conella.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni 530 (cinquecentotrenta). Pertanto l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno ventinove del mese di maggio 1974.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(Vittorio PAMPO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

