

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in FRAN-
CAVILLA FONTANA - Quartiere S.LORENZO - Palazzine
n°2 per n°12 alloggi - Legge 14.2.1963 n°60 - Piano
Intervento n°1069 -

IMPRESA: VERGALLO Vincenzo - S.Pietro Vernotico

Importo a base d'asta.....L.63.045.100.=

Importo al netto del ribasso d'asta
del 7,19%.....L.58.512.158.=

^^^^^^^^^^^^^^^^
VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°3

L'anno millenovecentosettantuno il giorno ventinove
(del mese di Aprile nel Cantiere dei lavori suddetti:

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei
lavori, unitamente all'Impresa VERGALLO Vincenzo:

VISTO il contratto n°5232 dell'8.4.1969 registrato a

Brindisi l'11.4.1969 al n°697 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna del 15.4.1969;

VISTO il verbale di sospensione del 22.4.1969;

VISTO Il verbale di ripresa del 9.12.1969 che fissa
va la nuova ultimazione dei lavori al 26 Novem
bre 1970;

VISTO il verbale di sospensione n°2 del 12.11.1970;

VISTO il verbale di ripresa n°2 del 19.4.1971;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una perizia per lavori di miglioramento e completamento dell'importo netto di L.5.679.972.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena approvata la perizia anzidetta.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni cinque.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(VERGALLO Vincenzo) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Vergallo Vincenzo *G. Roma*