

8
/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI PER LA ELIMI-
NAZIONE DELLE ABITAZIONI MALSANE IN BRINDISI - QUAR-
TIERE C.E.P. - LOTTO 6/B.

Legge 9/8/1954 n°640 - Esercizi 1957-58 e 1958/59

IMPRESA: ING. GIOVANNI PATI

Importo contrattuale L. 65.668.750,=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno tre del
mese di agosto nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott. Ing. GIOVANNI ROMA, Diretto-
re dei Lavori;

Visto il contratto n°1813 del 2/8/1958 registrato
a Brindisi il 2/7/1959 al N°16 Mod.1 Vol.114;

Visto il verbale di consegna in data 22/8/1959;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una
perizia suppletiva per maggiori lavori datata 14/1/1960;

ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che ver-
ranno ripresi non appena sarà giunta l'approvazione
della suddetta perizia suppletiva.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione che decorre da

oggi, rimanendo ancora utili giorni diciannove.

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dal-
le parti.

L'IMPRESA

Lup. Lianini

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]

Visto: IL PRESIDENTE

[Signature]
(Com/te UBALDO VALLARENO)

