

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brin
disi - Quartiere Autosufficiente (C.E.P.) 5° Lotto
ridotto - Cantiere 15632.=

Impresa: Dott.Ing.Ubaldo DANIELE - Brindisi

- Importo a base d'asta £. 38.118.318,=
- Importo netto del ribasso 6,80% " 35.526.272,=
- Importo perizia suppletiva " 1.677.000,=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno tredici del mese di febbraio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Leonardo FOTI', Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa Dott.Ing.Ubaldo DANIELE;

VISTO il contratto n.2174 del 28/9/1959 reg. a Brindisi il 7/10/1959 al n.602 mod.I vol.114;

VISTO il verbale di consegna in data 23/12/1959;

VISTO il verbale di sospensione in data 12/12/1960;

VISTO la perizia suppletiva in data 13/4/1960;

VISTO la nota n.25029/FA del 24/1/1961 che approvava la suddetta perizia suppletiva inerenti lavori

di miglioramento agli alloggi per l'importo netto di
£.1.677.000.=

VISTO il relativo atto aggiuntivo n.3450 del 30 Gen-
naio 1961 reg. a Brindisi il 3/2/1961 al n.1367 Mod.I
che prorogava i lavori di giorni trenta da quello
stabilito nel contratto principale.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha convenuto
che i lavori si possono riprendere considerando che
sono venute a cessare le cause che determinarono la
sospensione dei lavori medesimi.=



L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende av-
venuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili
giorni trentacinque e quindi l'ultimazione definiti-
va dei lavori dovrà avvenire il giorno 20/3/1961.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Ubaldo DANIELE) (Dott. Ing. Leonardo POTI')



V i s t o:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Conte Ubaldo Vallarino)

