

611

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi al Quartiere S. Elia-Lotto A -P.I. ,.194 Cantiere 1267- Alloggi n° 70-

Legge 14.2.1963 n° 60

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro- RAVENNA -

Importo a base d'asta.....£. 187.714.739.=

Importo netto del ribasso 5,78%..." 176.864.827.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno diciassette del mese di Aprile.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto N° 5151 del 19.2.1968 registrato
a Brindisi il 21.2.1968 al n° 346 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 2 Maggio 1968
che fissava per il giorno 26 Aprile 1969 il
termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva e di variante redatta
in data 8.1.1969 per maggiori opere di fondazione.-

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena detta perizia sarà approvata.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni dieci.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V I S T O:

IL PRESIDENTE

Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

