

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di alloggi di ERP nel Comune
di Francavilla F/na - Alloggi n. 60.

Legge 5/8/78 n.457 - Compl.3°Biennio P.I.008/101/1.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

-Importo a base d'asta £.2.194.087.500

-Importo al netto del ribas-

so d'asta del 5.66% £.2.069.902.148

CONTRATTO n.6111 del 27/8/84 registrato a Brindisi
il 27/8/84 al n. 4423 Mod.I°.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentottantasei il giorno venticinque
del mese di febbraio in Francavilla F/na il sottoscrit-
to Dott.Ing.Antonio LONGO, nella qualità di Diretto-
re dei Lavori, unitamente all'Avv.Giovanni DEGENNARO,
legale rappresentante dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l.
da Bari, ed all'Ing. Filippo de CRISTOFARO, Diretto-
re Tecnico dei lavori suddetti.

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
16/5/84 che fissava l'ultimazione degli stessi per
il giorno 7/9/85;

-VISTO il verbale di sospensione n. 1 dei lavori in
data 7/6/84;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data
9/10/84;

-VISTO l'atto di sottomissione, relativo al progetto
di variante di ubicazione dei fabbricati, sul suolo
originariamente concesso dal Comune, sottoscritto
dall'Impresa in data 4/6/85;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 2, in
data 30/12/85;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di questo IACP
ha espresso il proprio parere favorevole in merito
all'approvazione del precitato progetto di variante
di ubicazione dei fabbricati con voto n. 3/86 del 24
2/1986 e che pertanto sono venute a cessare le cause
che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i la-
vori suddetti vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in
merito alla ripresa dei lavori.

Poichè per l'ultimazione dei lavori stessi restano
ancora disponibili 41 gg. naturali e consecutivi, la
nuova scadenza viene fissata per il giorno 6/4/1986.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.




DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Filippo de CRISTOFARO)



L'IMPRESA

(EDI.CO.M. s.r.l.)

