

7
=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari "a riscatto
in Brindisi-Quartiere S.Elia-Lotti:35-36-37

Legge 4/11/1963 n. 1460-Eserc.1963/64-1965/66.

IMPRESA:CONSORZIO RAVENNATE delle Cooperative di

Produzione e Lavoro- Ravenna=

IMPORTO a base d'asta.....L.181.500.000

" AL NETTO DEL RIBASSO

D'ASTA DEL 6,66% L.169412.100

=====

CONTRATTO n.4818del10/2/67 registrato a Brindisi

il 22/2/1967 al n;336 Mod.I

VERBALE DI RIPRESA LAVORI N.1

L'anno millenovecentosessantotto il giorno ventiset-
te del mese di dicembre

Il sottoscritto Dott. Ing.Giovanni Roma, Direttore
dei lavori:

VISTO:il contratto in epigrafe;

VISTO:il verbale di consegna in data 11/12/1967

VISTO:l'ordine di servizio del 6/8/67 con cui si
sospendevano i lavori

CONSIDERATO che i lavori dell'impianto di riscaldamento sono in avanzata fase di esecuzione, il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni ^{centoventuno}centoventuno, pertanto l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire il giorno ventisei del mese di aprile dell'anno 1969.


Del che di è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(DR. Ing. Giovanni ROMA)



V i s t o

IL PRESIDENTE

(Gr. uff. Com.te U.G. VALLARINO)

