

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento attrezzatura area alle abita-
zioni per lavoratori agricoli dipendenti in BRINDISI
Quartiere "LA ROSA"- Legge 30.12.1960 n°1676 -

IMPRESA: CATANIA Raniero - Via Perna 12 - FASANO -

- Importo a base d'asta lavori

principali.....L.11.280.000.=

Importo al netto del 2,75%

lavori principali.....L.10.969.800.=

Importo al netto 1^ perizia suppl..L. 5.000.000.=

" " 2^ " " " L. 7.352.100.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI. N°3

L'anno millenovecentosettantuno il giorno sei del
mese di Dicembre, nel cantiere dei lavori suddetti;=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori;

VISTO il contratto n°5271 del 4.9.1969 registrato a

Brindisi il 5.9.1969 al n°1738 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 8.9.1969;

VISTO la perizia suppletiva in data 19.2.1970 dello

importo complessivo di L.5.300.000.==;

VISTO il verbale di sospensione n°1 del 23.2.1970;

VISTO la Prov. le n°12978 del 22.5.1970 che approva
la perizia di cui sopra per l'importo anzidetto;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5322 del 15.6.1970 dello
stato importo netto di L.5.000.000.= registrato a
Brindisi il 23.6.1970 al n°1150 Mod. I;

VISTO il verbale di ripresa n°1 del 30.6.1970;

VISTO il verbale di sospensione n°2 del 7.9.1970;

VISTO la 2^a Perizia Suppletiva del 10.5.1971 rielabo-
rato in data 19.7.1971 su richiesta del locale

Ufficio del Genio Civile dell'importo complessivo
di L.8.614.200.= di cui L.7.352.100.= per lavori
al netto, L.441.100.= per spese generali Lire
L.821.000.= in c.t. per maggiori spese per allac-
ciamenti fognanti;

VISTO la Prov. le n°24588 del 28.9.1971 che approva

la perizia per l'importo complessivo di Lire
L.8.614.200.= come innanzi detto;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5411 del 15.10.1971 regi-
strato a Brindisi il 18.10.1971 al n°2019 Mod. I
per l'importo netto di L.7.352.100.=

VISTO il verbale di ripresa n°2 del 20.10.1972 che
fissava per il 21.12.1971 l'ultimazione dei la-
vori; con il subentrare della stagione invernale
non è opportuno completare le opere di impermea-
bilizzazione e di rettifica dei lastricati so-

lari.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha ritenuto di sospendere i lavori in data odierna, che verranno ripresi con il subentrare del favorevole periodo primaverile.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che decorre da oggi, rimanendo ancora disponibili giorni quindici.=

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CATANIA Raniero)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Carlo Raniero

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)



Raffaele Fiscetto

/ca.