

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

..==..==..==.

Lavori di costruzione di Case Popolari in Ostuni
Palazzina A

Impresa: SEMERARO Dante e Italo

Contratto: n. 6 in data 19/6/1948 reg. a Brindisi
il 25/6/1948 al n. 2522 atti I vol. 93.

Importo netto £. 13.136.850=

..==..==..==.

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESSEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno
Trenta del mese di marzo in Ostuni, il sottoscritto
Ing. Giovanni Roma, direttore dei lavori, con l'intervento
del Geom. De Mitri Antonio del Genio Civile
alla presenza dell'appaltatore Semeraro Dante, ha
proceduto alla prova di carico sui solai di copertura
costruito dalla ditta appaltatrice..

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del piano terreno appartamento centrale.

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

Luce libera m. 4,10

Vincolo: semincastro

Interasse travetti: cm. 20

Armatura: 2 Ø 3 + 1 Ø 4

Il carico è stato applicato ad una striscia
lunga m. 4,10 e larga m. 1,00.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di
Appalto (art. 4) un sovraccarico accidentale di
Kg. 250 per mq. il carico corrispondente alla striscia
caricata risulta di:

$1,00 \times 4,10 \times 250 = \text{Kg. } 1025.$

Tale carico è stato realizzato in eccesso con
30 tuffi calcarei del peso medio di Kg. 40 ciascuno
del peso complessivo di Kg. 1200.

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- a) lettura del solaio scarico 0,684
 - b) " " " totalmente carico 0,695
 - c) " dopo lo scarico 0,686
- Freccia totale mm. 0,12
" elastica " 0,10
" permanente " 0,02

Del che si è redatto il presente verbale ~~in~~ quattro esemplari che viene sottoscritto dagli interessati. =

L'IMPRESA

Amador Lou

IL RAPPRESENTANTE DEL GENIO CIVILE

Franc. Aluísio

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Franc. Jome