

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI al Quartiere S. Elia - Lotto A - P.I. n°194 Cantieri 1267 - Alloggi n°70 -

Legge 14.2.1963 n°60

IMPRESA: Consorzio Ravennate delle Coop. di Produz.

e Lavoro - RAVENNA

Importo a base d'asta.....L.187.714.739.=

Importo netto del ribasso 3,78%....." 176.864.827.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno quattordici del mese di Aprile.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori:

VISTO il contratto n°5151 del 19.2.1968 registrato a Brindisi il 21.2.1968 al n°346 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 2 Maggio 1968 che fissava per il giorno 26 Aprile 1969 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva e di variante redatta in data 8.1.1969 per maggiori opere di fondazione.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso

i lavori medesimi che saranno ripresi non appena
detta perizia sarà approvata.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora disponibili giorni tredici.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

