



Cooperativa edilizia "LA PINETA"

Francavilla F. (BR)

Lavori costruzione fabbricato sociale per 12 alloggi.

Impresa sig. Pellegrino Amleto, nato a Cava dei Tirre
ni (Salerno) il 6.12.1910

Contratto: del 17.3.1975 n°111657 di rep. per notar
Italo Forleo, di £.208.605.974.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantasei il giorno ventidue
del mese di dicembre, presso l'edificio oggetto dei
lavori, alla presenza del sig. Pellegrino Amleto, ap
paltatore dei lavori, il sottoscritto dott.arch. For
tunato Pignatelli, in qualità di direttore dei laavo
ri;

Visto il verbale di consegna lavori del 25.1.1975;

Visto il provvedimento di proroga per gg.60 concessa
con delibera della coop. "La Pineta" n°48 del 3.2.976;

Visto il verbale di sospensione lavori del 24.4.1976;

Vista la delibera n°2705 del 21.12.976 del Consiglio
d'Amm.ne dell'I.A.C.P. di Brindisi, con cui veniva

approvata la perizia suppletiva per lavori di comple
tamento, ragione per la quale furono sospesi i lavori;

Considerato che sono cessate le ragioni per cui furo
no sospesi i lavori;

Visto l'art.30 del D.P.R. 16.7.1962 n°1063;

Invita il suddetto appaltatore a riprendere i lavori
oggi stesso; stabilendo che il termine utile per il
compimento lavori, originariamente fissato per il 28.
2.1976 e poi spostato al 28.4.1976 per effetto della
richiamata proroga di gg.60, viene ad essere ancora
spostato e definitivamente fissato per il 24.2.1977,
per effetto dell'intercorsa sospensione di gg.241 e
del termine aggiuntivo di gg.60 accordato per l'ese-
cuzione dei lavori di completamento.-

L'appaltatore dichiara di non avere nulla da osserva-
re in merito all'ordinata ripresa dei lavori.-

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Impresa:

Bellegamo Anlet

Il Direttore lavori:

[Signature]

Visto - Il Presidente della Coop. La Pineta:

