

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

OPERE in attuazione della legge 14/2/1963, n.60.

LAVORI di costruzione di un edificio pre-fabbrica-

to da adibire a Centro Sociale. (ex. GESCAL) -

nel Comune di Brindisi al Quartiere S.Elia.

IMPRESA: I.V.A.P. - S.p.A. - BARI -

CONTRATTO in data 30/5/1974 n.2896 di rep. registra-

to a Roma - A.P. al n.2216 Vol.2735, in data

15/6/1974.

IMPORTO complessivo dei lavori S. 61.945.097=

Riduzione per fidejussione 0,22% " " "

IMPORTO netto di contratto S. 61.808.818=

VERBALE DI CONSEGNA

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno *di*

to del mese di *ottobre* in Brindisi.

Il sottoscritto Direttore dei lavori dott.ing. Anto-

nio LONGO, Direttore Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindi-

si;

- VISTO il progetto dei lavori suindicati, in data

14/11/1972 redatto dall'Impresa I.V.A.P. -

S.p.A. dell'importo complessivo di Lire

61.945.097=.

- VISTO l'atto di sottomissione, in data 26/8/1977,

registrato a Brindisi il 29/8/1977, con il quale l'Impresa I.V.A.P. ha accettato la variante di ubicazione del suolo;

Previo avviso dato dal sottoscritto, sono convenuti sul luogo i Signori:

- per l'I.V.A.P. il Geom. Alcide TRIVELLI rappresentante della stessa I.V.A.P. Sp.A. ed il Geom. Giuseppe GIANNINI, assistente di cantiere;

- per l'I.A.C.P. il dott.ing. Antonio LONGO, direttore dei lavori, ed il Geom. Mario CAVANIGLIA.

Alla presenza continua degli intervenuti, ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi.

Ha pertanto verificato con la scorta del progetto suindicato, la corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni; ha indicato i siti di impianto e la ubicazione delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato Speciale reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Il Signor Geom. Alcide TRIVELLI nella qualità su menzionata dichiara di essere pienamente edotto di

tutte le circostanze di fatto e di luogo, inerenti
alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi
accollati all'Impresa dal precitato Capitolato Spe-
ciale di Appalto e di accettare, con il presente at-
to, la formale consegna dei lavori, restando inte-
so che dalla data del presente verbale decorre il
tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, sta-
bilito in giorni 240 dal detto Capitolato, cosic-
chè l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire
entro il *14 GIUGNO 1978.* ==

Del che si è redatto il presente verbale, che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto come ap-
presso.

per l'IVAP Spa
[Signature]
[Signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Antonio Longo

[Signature]
[Signature]