

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~~~~

Lavori di costruzione Case Popolari nel Comune di  
SANDONACI - Alloggi n.12 - Legge 5/8/1978 n.457 art.  
41 - V° Biennio. -

Impresa: Geom. ANTONIO MORELLI - TREPuzzi - (LE)

Contratto: n.6157 di Rep. del 24/05/1989 registrato  
a Brindisi il 25/05/1989 al n.1219.

VERBALE DI PROVA IDRAULICO A CALDO



L'anno millenovecentonovanta, il giorno sette del  
mese di Gennaio a seguito di preavviso, sono conve-  
nuti sul luogo dei lavori il sottoscritto Ing. An-  
tonio LONGO Direttore dei Lavori ed il sig. Antonio  
MORELLI titolare dell'Impresa su indicata.

Il Direttore dei Lavori alla presenza continua  
dell'intervenuto e con la scorta del progetto esecu-  
tivo ha proceduto alla prova idraulica a caldo pre-  
via prova preliminare di circolazione, di tenuta  
e di dilatazione, a mezzo di fluidi scaldanti, co-  
sì come prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto.  
Pertanto, avviato l'impianto e raggiunta la tempera-  
tura di 90° sia in caldaia che in tutta la rete di  
distributiva, si è proceduto ad una accurata ispe-  
zione di tutti i corpi scaldanti. Quindi si è potu-

to constatare che non si sono verificate fughe e  
deformazioni permanenti e che il vaso di espansione  
ha contenuto sufficientemente l'aumento di volume  
dall'acqua nell'impianto. In conseguenza a quanto  
constatato, si ritiene la prova effettuata pienamen-  
te positiva.

L'IMPRESA

(Geom. Antonio MORELLI)



IL DIRETTORE DEI LAVORI ...

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

