

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione alloggi di E.R.P. in BRINDISI-

Quartiere Bozzano-Alloggi n°20-Vani convenzionali

n°135-Comparto "M"-Lotto "H"-Legge 5.8.78 n°457-

Art.41-5°Biennio 86/87.=

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l.-FASANO.=

Importo a base d'asta.....£.1.178.104.744=

" al netto del 17,29%....." 974.410.434=

CONTRATTO in data 24.5.89,n.6156 di rep.,registrato

in Brindisi il 25.5.89 al n°1218,Mod.I.==

VERBALE DI PROVA DI CARICO

L'anno millenovecentottantanove,il giorno otto del

mese di Settembre,il sottoscritto Dott.Ing.Antonio

LONGO, Direttore dei Lavori,ha proceduto alla prova

di carico del solaio realizzato nella costruzione di

cui all'oggetto,e precisamente il solaio di copertu

ra del primo piano della scala "T".

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

-Luce netta= m.4,15 ; H= cm.(20+4) ; B=cm;50.=

Il carico è stato applicato su una striscia lunga

m.4,65 e larga m.1,50.=

Si è considerato un sovraccarico accidentale di 250 KG/Mq.=

Calcolo della freccia teorica:

$F = \frac{3}{384} \frac{P \times L^4}{E \times J} = 1,24 \text{ mm.}$



REGIONE PUGLIA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto risulta depo-
sitato presso questo Ufficio ai sensi della legge

n. 1086 del 3-11-1977

BRINDISI 20 DIC. 1990
IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
(Ing. Francesco SANTANTONI)
IL FUNZIONARIO ADDETTO

I risultati della prova con flessimetro, applicato al centro della striscia caricata sono i seguenti:

- Lettura del solaio scarico.....0,00 mm.
- Lettura del solaio carico.....0,51 mm.
- Lettura del solaio scarico dopo 24 ore=0,02 mm.

Il solaio risulta pertanto staticamente idoneo.

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto dal Titolare dell'Impresa appaltatrice, presente alla prova, oltre che dal sottoscritto. =

L'IMPRESA

(EDIL.SAR.TOM. S.r.l.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)