

6

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Ostuni - Cantiere 13575.=

Impresa: CORRADO Pier Marcello - Oria

Importo a base d'asta £. 129.200.000

" netto del ribasso del 3% " 125.324.000

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta, il giorno cinque del
mede dimaggio nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Olindo Angelini, Direttore
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 18/5/1959;

VISTO l'art.IO del Capitolato Speciale di Appalto

che fissa in giorni 360 consecutivi e continui

il termine per l'ultimazione dei lavori e quin

di al 14/5/1960;

CONSIDERATO che non si può procedere al completamento
delle opere di sistemazione esterna.=

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori me-
desimi . =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-

servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi, rimanendo ancora utili giorni dieci.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma viene sottoscritto dalle par-
ti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Corrado Pier Marcello)

(Dott.Ing.Olindo Angelini)

Corrado Pier Marcello

ing. Olindo Angelini

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni ROMA

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G. VALLARINO)

Ubaldo G. VALLARINO