

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comitato di Attuazione Piano ABILAG.

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.

Legge 30-12-1960, n°1676 - Piano di Attuazione Costruzione Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti.

Ampliamento e Riattamento di una abitazione nel Comune di Torchiareolo alla via S. Pellico, n°5

Ditta : MAIORANO Giovanni.

Lavori in economia

RELAZIONE SULLE PREVISIONI E SUL COSTO GENERALE DELL'OPERA DI CUI ALL'ART. 9 DELLA CITATA LEGGE.

Previsioni di progetto autorizzate con decreto n°7778 del 25/3/1965

1)-Per lavori	L. 2.915.000
2)-Per allacc.idrico	" 160.000
3)-Progettaz.e direz.lav.	" 119.515
4)-Ass.e Gest. IACP	" 55.385
5)-Imprevisti	" 15.100

Totale Somma Autorizzata L. 3.265.000

Costo Generale dell'Opera

1)-Per lav.come dallo Stato Finale L. 2.626.438

A Riportare

L. 2.626.438

Riporte	L. 2.626.438
2)-Per allacc.idrico	" 160.000
3)-Per progettaz.e direz.lav.	" 104.884
4)-Per Ass.e Gest. IACP	" 50.902
Totale somma utilizzata	L. 2.942.024
<u>Economia rispetto alla somma autorizzata</u>	
Somma autorizzata	L. 3.265.000
Somma utilizzata	" 2.942.024
Somma residua	L. 322.976
	267.976

Risultati ottenuti

L'ampliamento e riattamento e' stato realizzato bene con ottimi magisteri e con l'impiego di buoni materiali;ottenendo una abitazione funzionale,disimpegnata e rispondente alle necessita'della ditta interessata.

Brindisi li 28 DIC. 1953

Il Direttore Tecnico IACP
(Dott.Ing. Giovanni Roma)

Visto

Il Presidente

(Gr.Uff.Com.te U.G.Vallarina)

