

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune di

Brindisi - Quartiere S.Elia Est - Fabbricato 2/B

Legge 22.10.1971 n.865 e 27.5.1975 n.166

IMPRESA : Giuseppe DEGENNARO da Bari

IMPORTO a base d'astaf.453.120.000=

CONTRATTO n.5723 del 22.9.1976 registrato a Brindisi

il 6.10.1976 al N.3971 Mod.1. -

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.3

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno ventisette del mese di febbraio in Brindisi, il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore dei lavori, unitamente al Sig. Giuseppe DEGENNARO, titolare dell'Impresa;

- VISTO IL verbale di consegna dei lavori in data 29.3.1976 che fissava l'ultimazione degli stessi per il 23.3.1977;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 del 2.4.1976;
- VISTO Il verbale di ripresa dei lavori n.1 del 23.11.1977;
- VISTO IL verbale di sospensione dei lavori n.2 del

2.2.1978

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 del 28.3.1978;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.3 del 13.11.1978;
- CONSIDERATO che sono venuti a cessare le cause e le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori

O R D I N A

che i lavori siano ripresi alla data odierna e che devono essere ultimati entro il giorno 22.4.1979.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito, fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 85 (ottantacinque) naturali e consecutivi.

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(Giuseppe DEGENNARO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)