

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI.

Lavori di costruzione di abitazioni per Lavora-
tori Agricoli Dipendenti In Oria. Via Provinciale
per Latiano.

Legge 30.12.1960 n. 1676 - esercizio 1969-70 -

V° P.I. - alloggi n. 13 vani 102.

IMPRESA: GENNARI GENNARO - ORIA -

IMPORTO a base d'asta £. 108.699.142

IMPORTO maggiorato del 13,60%

- 0,20% = 13,40% £. 123.264.827

CONTRATTO: in data 30.11.1973 n.5603 registrato

a Brindisi il 4.12.1973 al n. 4785 Mod.I

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 3

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno
uno del mese di agosto in Oria.=

Il Sottoscritto Dott.Ing.Antonio Iongo
nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unita-
mente al Sig. Gennari Gennaro titolare dell'im-
presa.

VISTO: il contratto in epigrafe;

VISTO: il verbal-e di consegna in data 20.12.73;

VISTO: il verbale di sospensione n.1 in data
24.12.1973;

VISTO: il verbale di ripresa n. 1 in data 11.2.74;

VISTO: il verbale di sospensione n.2 in data 28
febbraio 1974;

VISTO: il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in
data 22 aprile 1974;

VISTO: il verbale di sospensione n. 3 in data
21 maggio 1974.

CONSIDERATO: che la perizia di variante per maggi
ri opere in fondazione é in corso di appro
vazione.

Il Sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto
che i lavori si possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da os=
servare in merito alla ripresa dei lavori che si
intende avvenuta in data odierna, rimanendo anco
ra disponibili giorni 309(trecentonove) per cui
l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire il 5
giugno 1975.=

Del che si é redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



L'IMPRESA

(Genzari Genaro)

Genzari Genaro