

(d)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -
S.Elia Est - Lotto C - D - Alloggi n.54 - Vani Con-
venzionali n.332.=

LEGGE 16/10/1975, n.492 - Art.4 - 3° comma' - P.I.
n.001/47/1.=

IMPRESA: Tommaso SARDELLA - Fasano -

IMPORTO a base d'asta £.783.520.000

" al netto del ribasso d'asta

del 15,17% " 743.012.016

CONTRATTO in data 14/6/1977 n.5756 di repertorio,

- registrato a Brindisi il 22/6/1977 al n.

2508 Mod.I°.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 2'

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno quat-
tordici del mese di Dicembre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.
Tommaso SARDELLA, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
21 Luglio 1977;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 del 25/7/1977;

- VISTO il verbale di ripresa n.1 del 3/11/1977;
 - CONSIDERATO che la pioggia torrenziale ha sommerso gli scavi;
 - CONSTATATA l'impraticabilità dei luoghi in cui sorge il cantiere;
- poichè i lavori non possono procedere utilmente a regola d'arte, ne dispone la sospensione fino a quando le condizioni metereologiche non permetteranno la ripresa.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare, fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 315 (trecentoquindici) in totale.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(Tommaso SARDELLA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

