

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

-Cooperativa Edilizia "Silp 3" Soc. a.r.l.-

BRINDISI

Lavori di costruzione di un fabbricato Sociale-I

Coop.Silp.3-Quartiere Palumbo.=

IMPRESA : GENNARI GENNARO DA ORIA.=

Importo a base d'asta.....£. 53.644.628

Importo al netto del ribasso

d'asta dello 0,00%.....£. 53.639.264.=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettanta il giorno ventisette

del mese di novembre nel cantiere dei lavori sud=

detti.Il sottoscritto Dott.Ing. Nerina Vivarelli

Scarascia,Direttore dei lavori:

VISTO il contratto n. 118605 del 16.7.69 registrato

a Brindisi il 22.7.69 al n.1428 mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 3.10.69;

VISTO l'art.5 dell'atto aggiuntivo n.135398 del

20/10.70 che proroga di gg.60 i termini per

V. M. Scarascia
l'ultimazione dei lavori;

CONSEDERATO che a causa delle recenti piogge ed in

seguito data la già precaria condizione del terreno

per l'accesso al fabbricato é tutt'ora impossibile

accederne con mezzi per lo scarico dei materiali

occorrenti per il proseguimento dei lavori ed ha

././

dichiarato sospesi i lavori medesime che verranno
no ripresi non appena le condizioni di accesso al
fabbricato si renderanno agibili.=

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osser
vare in merito alla sospensione dei lavori che
decorre da oggi, rimanendo ancora disponibili gior
ni cinque. Del che si é redatto il presente verbale
che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

-Dott.Ing.Nerina Vivarelli Scarascia-

Visto:

7. Nerina Vivarelli Scarascia

IL PRESIDENTE DELLA COOP.SILP.3.=