

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN CISTERNI-
NO via Liguria - n.1 fabbricato - alloggi n.6 - va-
ni convenzionali n.42 - Legge 22/10/1971, n.865 -
art.68/a - Canale "A".-

IMPRESA: Francesco SARDELLA - Fasano - (BR)

IMPORTO: a base d'asta L. 67.620.000=

" comprensivo dell'aumento di

asta del 33% depurato dello

0,20% per fidejussione " 69.754.731=

VERBALE DI COSTATAZIONE DANNI

L'anno millenovecentosettantasette il giorno dieci
del mese di Marzo nel cantiere dei lavori suddetti
si sono trovati:

- il Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore Tecnico
I.A.C.P.;

- L'Impresa Francesco SARDELLA - titolare dell'Im-
presa suindicata;

- il Dott. Giovanni SABATINO - Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n.5706 del 16/2/1976 reg. a Brin-
disi il 24/2/1976 al n.869 Mod.I°;

VISTO il verbale di consegna del 5/3/1976;

VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 12/3/1976;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 dell'1 giugno 1976;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 del 14/9/1976;

VISTO il verbale di ripresa n.2 dell'1/11/1976;

VISTO il verbale di sospensione n.3 del 4/3/1977;

VISTA la nota con la quale l'Impresa appaltatrice ha fatto presente che in data 7/3/77 a causa del forte vento alcuni pannelli di tempagnatura in laterizio forato sono stati letteralmente divelti e distrutti al suolo.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori alla presenza continua dell'Impresa appaltatrice, da una ricognizione effettuata sul cantiere in oggetto ha constatato la effettiva entità dei danni provocati dal vento, che qui di seguito si riporta:

- abbattimento di parte dei tronconi in corso di esecuzione valutabili complessivamente in mq. 75,00
- svenimento della tempagnatura come da CSA sul lato:

Nord $3,10 \times 3,05 = \text{mq. } 9,46$

Ovest $(1,20 + 3,90 + 5,10) \times 3,05 = \text{mq. } 31,11$

Sud $3,50 \times 3,05 = \text{mq. } 10,68$

SOMMARIO

mq. 51,25

- Svellimento della cortina esterna in laterizio

UNI da ca. 13 e relativa opera inclusa la posa in opera del materiale coibente, sul lato:

Nord $(0,80 + 2,43 + 2,23) \times 3,05 = \text{mq. } 27,63$

Sud $(3,60 + 1,20 + 3,60) \times 3,05 = \text{mq. } 25,62$

SOMMARIO

mq. 53,25

L'Impresa a richiesta del sottoscritto Direttore dei lavori, ha dichiarato che le quantità sopra riportate sono rispondenti ai danni effettivamente subiti a causa del vento.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Francesco SARDELLA)

(Dott. Ing. Giovanni SABATINO)

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

IL VICE PRESIDENTE
(Cav. Cosimo GADALUPI)

