

All. 7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER AGRICOLI
DIPENDENTI IN MESAGNE.-

IMPRESA: Ing. Luigi MAGGI da Mesagne nato l'8-6-1918
in Francavilla Fontana.-

Importo a base d'asta.....£.117.750.000=

Importo netto del ribasso dell'1,95% " £15.453.875=

=====

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
uno del mese di Giugno in Mesagne.à

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei
Lavori, unitamente all'Impresa Ing. Luigi Maggi;
VISTO il contratto n. 4212 del 10-5-1963 reg. a Brin-
disi il 25-5-1963 al n. 1611 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 3-6-1963;

CONSIDERATO che a causa del periodo piovano che ha
inzuppato i massi a pendio già predisposti e le re-
lative murature si sono dovuti quasi sospendere i
lavori relativi alla impermeabilizzazione e gli
intonaci;

CHE per tali motivi l'Impresa ha avanzato richiesta
di proroga di giorni novanta;

CHE detta richiesta è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con delibera del-
l'1-6-1964 per una proroga di giorni quarantacinque
in luogo di novanta richiesti.-

IL DIRETTORE DEI LAVORI

accorda la proroga richiesta riducendola a giorni
quarantacinque e fissa il termine di scadenza per
il giorno 17-Luglio 1964.-

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F.to(L.Maggi)

F.to(G.Roma)

V i s t o

IL PRESIDENTE

F.to(Gr.Uff.Com.te U.G.Vallarino)

Vi è timbro tondo dell'Istituto Autonomo Case
Popolari per la Prov. di Brindisi-Ufficio Tecnico

Per copia conforme

Brindisi, li 12 SET. 1966

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palmi)

Vincenzo Palmi

