

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 7° Lotto di Case Popolari
in BRINDISI - Quartiere C.E.P. -

Legge 2/7/1949 n° 408 - Esercizi 1956/57 e 1957/58

IMPRESA : Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - RAVENNA -

Importo contrattuale £. 131.778.900.==

=o=o=o=o=o=o=o=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno diciotto
del mese di agosto nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori;

VISTO il contratto n° 1802 del 16/7/1958 registrato
a Brindisi il 1°/8/1958 al n° 164 Mod.1 Vol.

112;

VISTO il verbale di consegna in data 1/7/1959;

CONSIDERATO che non si può dare corso ai lavori di
sistemazione esterna e impianti di fognatura mancan-
do ancora le quote Comunali necessarie;

ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che ver-
ranno ripresi non appena saranno noti i piani di si-
stemazione esterna.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi, rimanendo ancora utili giorni tredici.=

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNA COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO:

IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

