

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

-Agricoli Dipendenti in CEGLIE MESSAPICO - Via Morel

lo - Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizio 1965 -

IMPRESA: SASSO Rocco - Ostuni

Importo a base d'asta.....L.47.750.000.=

=.Importo al netto del ribasso 2,35%...." 46.627.875.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno venti-
sei del mese di Giugno nel Cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa SASSO Rocco;

VISTO il contratto n°4679 del 30.10.1965 registrato
a Brindisi il 17.11.65 n°2166 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 30.11.1965 che
fissava per il giorno 24.11.1966 il termine
per la ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
19.11.1966;

CONSIDERATO CHE l'EAAP ha eseguito tronchi isrico
e fongante, non rimangono da eseguire che i singoli

allacciamenti alle palazzine.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna e poiché rimanevano disponibili giorni sei, il termine utile per la ultimazione dei lavori viene a scadere il giorno 1° Luglio 1967.=

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'Impresa ^^^^^ IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SASSO Rocco) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Sasso Rocco

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

