

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori (GESCAL)
in FASANO (Contrada Mucchiai) - C/2698/BR - P.I. nu-
mero 1212 bis.=

IMPRESA: Geom. Renato MARIANO - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta L. 56.480.000

" al netto del ribasso d'asta

INOVA dello 0,78% " 56.039.456

VERBALE DI PROVA DI TEMPERATURA ALL'IMPIANTO DI

RISCALDAMENTO

L'anno millenovecentosettantadue il giorno trenta
del mese di marzo in Fasano.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, previo avviso
all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavo-
ri di che trattasi.=

Si è proceduto a rilevare il funzionamento dell'im-
pianto di riscaldamento alle palazzine suindicate, li-
mitatamente alle temperature che si conseguono nei va-
ri ambienti con l'impianto in funzione con temperatura
di 55° c.=

Sono state effettuate le seguenti misure alle ore 9

del predetto giorno, nei seguenti locali:

Soggiorni 2° piano - Palazzina B-F: 19° c.;

Ingressi 2° piano - Palazzina B-F: 18° c.;

Letti 1° piano - Palazzina B-F: 20° c.;

Letti 3° piano - Palazzina B-F: 19° c.=

La temperatura all'esterno rilevata, a prima mattina, era di 8 c.=

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Renato MARIANO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

