

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in "O S T U N I" - Legge 30 di-
cembre 1960 N° 1676 -

IMPRESA : Nicola PUTIGNANO - Noci (Bari) -

Importo a base d'asta £. 138.100.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,20% £. 129.537.800.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 2.

L'anno millenovecentosettanta il giorno ventot-
to del mese di aprile nel Cantiere dei Lavori suddet-
ti.=-

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori;

VISTO il contratto N° 5226 del 20/ 12/ 1968 registra-
to a Brindisi l'8/ 1/ 1969 al N° 63 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/ 1/ 1969 che
fissa per il giorno 9 gennaio 1970 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 20/ 1/ 1969;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 29/5/1969;

CONSIDERATO che è in fase di redazione perizia sup-

pletiva e di variante per maggiori opere di compianamento e per dotare le Palazzine di fosse biologiche.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena la suddetta perizia sarà approvata.=

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di sponibili giorni 21 (ventuno).=

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Nicola PUTIGNANO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Nicola Putignano

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. UFF. Com. te U.G. VALLARINO)