

11

GESTIONE INA_CASA

'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Cisternino - Cantiere 17658 -

Impresa: Natale CARPARELLI - Fasano

Contratto: n. 3451 del 1/2/1961 reg. a Brindisi il
20/2/1961 al n. 1462 Mod. I. =

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno venti del mese di settembre in Cisternino. =

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori, alla presenza dell'Impresa CARPARELLI Natale, assistito dal geom. Giovanni GUADALUPI dell'I.A.C.P. di Brindisi ha proceduto alla prova di carico dei solai di copertura costruiti dalla predetta Impresa. =

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del piano rialzato; vano pranzo soggiorno; appartamento dell'ala destra. =

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:
tipo precompresso; luce netta mt. 4,20; H = cm. 20;
h = cm. 16; b = 42 cm.; s = cm. 4. =

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga

mt. 4,20 e larga mt. 1,40. =

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto un sovraccarico accidentale di Kg. 250W per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di mt. 1,40x4,20x250 = Kg. 1.470. =

Tale carico è stato realizzato in eccesso con n. 45 sacchetti di cemento del peso di Kg. 50 ciascuno = Kg. 2.250. =

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

-lettura del solaio scarico ore 11,15	mm. 0,00
- " " " carico " 11,45	" 0,16
- " " " " " 12,15	" 0,35
- " " " " " 15,00	" 0,45
-Lettura del solaio scarico metà 15,25	" 0,20
- " " " scaricato " 15,55	" -0,05
- " " " " " 16,20	" -0,04
- " " " " " 16,30	" 0,00
Fraccia totale	mm. 0,45
- " elastica	" 0,45
" permanente :	" 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti. =

L'IMPRESA

Matteo Jorli



IL DIRETTORE DEI LAVORI