

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.

OooO

Lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune
di Brindisi - Quartiere S. Elia Est. - Fabbricato 19/b
Alloggi 32 - Vani convenz. 192. -

Legge 22.10.1971 n°865 e 27.5.75, n°166.

Impresa: TODISCO GIOVANNI - BRINDISI

Importo a base d'asta.....£. 453.120.000=

depurato del ribasso d'asta

del 6,10%..... " 425.479.680=

Contratto n°3390 del 26.8.76 reg. a Brindisi il 26.
8.76 al n°5716.-

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentosettantasei il giorno ventuno del
mese di settembre in Brindisi;

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.

Todisco Giovanni, titolare dell'impresa,

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data
25.3.76.

- Visto il verbale di sospensione n°1 del 25.3.76;

- Visto il verbale di ripresa n°1 del 1.9.76.

- Considerato che durante gli scavi è stato rinvenuto
un cavo telefonico militare che attraversava gli stes-

si e di conseguenza ne intralciava il normale proseguo e che la pioggia torrenziale ha sommerso poi gli scavi.


- Constatata l'impraticabilità dei luoghi, in cui sorge il cantiere, poichè i lavori non possono procedere utilmente a regola d'arte, ne dispone la sospensione fino a quando le condizioni che l'hanno causata non permetteranno la ripresa.

L'impresa dichiara di non aver nulla da osservare, fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 340 (trecentoquaranta) in totale.

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.


L'IMPRESA

(Totisco Giovanni)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

