

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in S.MICHELE SALENTINO -

Legge 30/12/1960 N.1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc.Coop. CO.RE.FA. - Fasano -

Importo a Base d'asta£. 40.400.000=

Importo netto del ribasso dell'1,31%" 39.870.760£

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno diciotto del mese di ottobre nel Cantiere dei lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente al Geom. PIO CARPARELLI, in rappresentanza della Soc.Coop.CO.RE.FA. Fasano;

VISTO il contratto n.4758 del 4/7/1966 registrato a Brindisi il 6/7/1966 al n.1219 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 2/8/1966, che fissava per il giorno 27 luglio 1967 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 27/6/1967;

VISTO la provveditoriale n.25326 del 16/9/1967, che approva la suddetta perizia suppletiva;

CONSIDERATO, che sono venute a cessare le cause che

avevano determinato la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.-

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni cinquantatre; pertanto l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno nove dicembre 1967

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti,-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Soc. Coop. CO.RE.FA.)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO

Il Presidente

G. Capauli

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

