

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI B R I N D I S I

=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI-
S. Elia Est - lotte C-D - alloggi n.54 - vani con-
venzionali n.332.=.

LEGGE 16.10.1975, N.492 - art.4 - 3° Comma - P.I.
numero 001/47/1.=

IMPRESA: Tommaso SARDELLA - Fasano -

IMPORTO: a base d'asta.....£.783.520.000.=

" al netto del ribasso d'asta

del 15,17%.....£.743.013.016.=

CONTRATTO: in data 14.6.1977, n.5756 di repertorio,
registrato a Brindisi il 22.6.1977 al

n.2508, Mod.I.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.RO 3

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno venti
del mese di agosto in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.
Tommaso SARDELLA, titolare dell'Impresa;

(VISTO il verbale di consegna dei lavori in data)
21 luglio 1977 che fissava l'ultimazione degli stes-
si per il 15.7.1978;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1
in data 25/7/1977;

VISTO il verbale di ripresa n.1 in data 3/11/977;

VISTO il verbale di sospensione n.2 in data
4/12/977;

VISTO il verbale di ripresa n.2 in data 24/7/978;

VISTO il verbale di sospensione n.3 in data
15/1/979;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause
e le ragioni che determinarono la sospensione dei
lavori, ha convenuto che i lavori si possano ripren-
dere alla data odierna e che devono essere ultima-
ti entro il giorno 6/1/980.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osserva-
re a quanto sopra e di accettare in "toto", fermo
restando che rimarranno disponibili per la esecu-
zione dei lavori giorni 139 (centotrentanove) natu-
rali e consecutivi.=

Del che si è redatto il presente verbale che pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

L'IMPRESA
(Tommaso SARDELLA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

visto:



PRESIDENTE

(Arice ORTESE)

Arice