

Ministere dei Lavori Pubblici
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE DI BARI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI - BRINDISI

LAVORI di costruzione del 2° lotte di Case Popolari in Cisternine-

Legge 2.7.1949 n.408 - Esercizio 1955-56.

IMPRESA : SCHIAVONE Luca.

Contratto in data 20.8.1956 n. 1142 di Rep.rie.-

RELAZIONE RISERVATA SULLE RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa SCHIAVONE Luca esecutrice dei lavori di che trattasi, nel firmare la contabilità finale ha inserite la riserva riguardante la pena lità inflitta per ritardata ultimazione, richiedendone l'abbuono.

Il Direttore dei Lavori a riguarde non ha fatte deduzioni rimettendesi alle Superiori determinazioni, però riconosce che l'Amministrazione non ha ricevute alcun danno per tale ritardo sia perchè non sono stati e seguiti da parte del Comune di Cisternine i prolungamenti dei pubblici ser vizi per poterne effettuare i relativi allacciamenti, sia perchè non è sta te espletate in maniera definitiva il concorse per l'assegnazione degli alloggi.

In linea di diritto non vi sono deduzioni da fare, in quanto la pe nale è stata applicata in conformità delle norme contenute nell'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto ammesso al contratto, avendo l'Impresa ultimato le rifiniture con ritardo.

In via equitativa, non avendo l'Amministrazione subito alcun danno lo scrivente propone di ridurre la penale inflitta da £.200.000 a L i r e 100.000 anche perchè l'Impresa non ha dato motivi di lamentele da parte della Direzione ed i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte.

Bari, lì 12.10.1959

IL COLLAUDATORE

(Dott.Ing. Vito Agostinacchio)

Ing. Vito Agostinacchio