

9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari per la elim
nazione delle abitazioni malsane in BRINDISI - Quar
tiere C.E.P. - Lotto 6/B - Legge 9.8.1954 n°640 -
Esercizio 1957/58 e 1958/59.

Impresa: Ing. Giovanni PATI-

Importo lordo a base d'astaL.66.500.000.=

Importo netto del ribasso 1,25%....." 65.668.750.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno tre del
mese di Marzo in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori, unitamente all'Impresa Ing. Giovanni PATI;

VISTO il contratto n°1813 del 2.8.1959 reg.a Brindi
si il 2.7.1959 del n°16 Mod.I Vol.114;

VISTO il verbale di consegna in data 22.8.1959 che
che fissava per il giorno 21.8.1960 la ultima
zione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 3.8.1960;

VISTO il Decreto Ministeriale n.11617/1 del 10.1.61
che approva la perizia suppletiva per maggio-
ri lavori;

CONSIDERATO che sono venute quindi a cessare le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 19 e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 21 Marzo 1961.


Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.


L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Giovanni PARI)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)





Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

