

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 5.8.1978, n.457 - Art. 41 -

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Rione Perrino - Comparto "M" Lotti 1 e 2 - Settore

P.I. n.001/70/1 -

Impresa: DE.GE.CO. - s.r.o. - BARI -

Importo: netto dei lavori..... £. 748.376.744-

Contratto n.5957 di rep. registrato a Brindisi l'11

Luglio 1980 al n.2911 Mod.I°

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentoottantuno il giorno 2 (due)

del mese di Febbraio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Rag.
Gerardo DE GENNARO in rappresentanza della Impresa
DE.GE.CO. s.r.l. da Bari, esecutrice dei lavori
di che trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
11 Marzo 1980;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 14
marzo 1980;

- VISTO il verbale di ripresa n.1 in data 18.6.1980;

- VISTO il verbale di sospensione n.2 in data 29
dicembre 1980;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori;

- Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresa in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Poiché per la ultimazione dei lavori stessi restano ancora indisponibili 303 giorni naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 1° dicembre 1981.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(DE. GE. CO. s.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

