

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Case per Lavoratori in Ostuni - Rione Melogna - Cant. 13575

Impresa CORRADO Pier Marcello

I° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 4 GIUGNO 1959

CONTRATTO in data 10/11/1958, n. 1948 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il
19/11/1958 al n. 824 - Mod. I - Vol. 112

data N.

Importo preveduto a base d'asta	L.	129.200.000 =	Data della consegna	18/5/1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3%</u> per cento		125.324.000 =	Data dell'incominciamento dei lavori	18/5/1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		7.268.000 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	13/5/1960
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »			
	» lavori ad economia »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e dir. »			
TOTALE somma impegnata	L.		Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	42	Scavo sbancamento roccia mc.	900,=	1500=	1.350.000=	
2	41	Scavo ristretto roccia "	200,=	1800=	360.000=	
3	38	" " terra "	120,=	800=	96.000=	
4	90	Calcestruzzo a Kg.150 "	150,=	5700=	855.000=	
5	46	" " " 300 "	210,=	10000,=	2.100.000=	
6	48	Ferro omogeneo Kg.12000,=		130=	1.560.000=	
7	49	Solaio misto mq. 550,=		3000=	1.650.000=	
8	45	Muratura tutta tufo mc. 30,=		4500=	135.000=	
Sommano lavori a misura					£.	8.106.000,=
B) LAVORI A FORFAIT						
9	II	C.S.A. - Rustico: 10% x 40% x 98.597.101			"	4.732.660,85
Sommano lavori a misura e a forfait					£.	12.838.660,85
a dedurre il ribasso d'asta del 3%					"	385.159,82
R E S T A N O					£.	12.453.501,03
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Olindo Angelini) <i>i. Olindo Angelini</i> Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA) <i>[Signature]</i> Visto: IL PRESIDENTE Comm. Com. Ubaldo G. VALLARINO) <i>[Signature]</i>						