

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di costruzione di Case Popolari - "Locazione"  
nel Comune di BRINDISI - Lotti 32°, 33° e 34° - Quar-  
tiere S. Elia -

Legge 4/11/1963 N° 1460 - Es. 1963/64/65/66 -

IMPRESA : Dott. Ing. Ruggero LECCISI = BRINDISI =

Importo a base d'asta ..... L. 181.500.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,90 % ..... L. 168.976.500.=

Importo perizia suppletiva e di va-

riante al netto ..... L. 2.846.000.=

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

CONTRATTO N° 4817 del 10/2/1967 registrato a Brindi-  
si il 21/2/1967 al N° 332 Mod. I.=

\*\*\*\*\*

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 3

L'anno millenovecentosettanta il giorno trentu-  
no del mese di gennaio.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diret-  
tore dei Lavori;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 11/12/1967;

VISTO l'ordine di servizio dell'11/9/1968 con cui si

sospendevano i lavori;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori N° 1 del 3 gen  
naio 1969 che fissa il termine utile per la ul  
timazione per il 29/3/1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 del  
18/2/1969;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 2 del 24  
novembre 1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 3 del  
28/12/1969;

VISTO il provvedimento N° 25580 del 10/11/1969 con  
il quale il Provveditorato Regionale alle OO.  
PP. di Bari approva la perizia suppletiva e di  
variante;

CONSIDERATO che e' pervenuto il decreto N° 25590 del  
10/11/1969 registrato alla Corte dei Conti il 20 di-  
cembre 1969 al registro 7 foglio 171 unitamente alla  
nota N° 692 del 10/1/1970 del Provveditorato Regiona  
le alle OO.PP. di Bari;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha ordina=  
to all'Impresa di riprendere i lavori.=

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da os  
servare in merito alla ripresa dei lavori che si in=  
tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di=  
sponibili giorni 6 (sei), pertanto l'ultimazione dei

lavori dovrà avvenire il giorno cinque del mese di  
febbraio millenovecentosettanta.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale  
che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto  
dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Ruggero LECCISI)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. UFF. / om/te U.G. VALLARINO)