

92

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==00000==-----
LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori (GESCAL)
in Brindisi - Rione S.Elia - Cant.2814 - P.I.n.1211.=
IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Oria -
IMPORTO a base d'asta L. 246.234.209.=
" al netto del ribasso d'asta
dell'1,71% L. 242.023.604.=

(CORRADO Pier Marcello) - (Port. Ing. Antonio LONGO)

VERBALE DI PROVA PRELIMINARE DI CIRCOLAZIONE

- TENUTA E DILATAZIONE -

L'anno millenovecentosettantatre il giorno trenta del
mese di marzo in Brindisi.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, alla presenza
dell'Impresa Sig.CORRADO Pier Marcello - Oria - tito-
lare dell'Impresa edile omonima, sono convenuti sul
luogo dei lavori di che trattasi.=

Con la scorta degli elaborati tecnici e del Capitola-
to Speciale di Appalto e alla continua presenza del-
l'intervenuto ha portato la temperatura dell'acqua
sia dell'impianto della Pal.A/bis che della Pal.C in
partenza della caldaia a 80°c., mantenendola a tale
temperatura per il tempo necessario per l'accurata

ispezione di tutto l'impianto, raggiunto nella rete
lo stato di regime col detto valore di 80°C., ha con-
statato che l'acqua calda arriva a tutti i corpi scal-
danti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe
e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione
contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume
dell'acqua dell'impianto. =

Pertanto il risultato della prova è da ritenere posi-
tivo. =

.. L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcello) --- (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Corrado Pier Marcello

Antonio Longo