

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 9° Lotto di Case Popolari
in BRINDISI - Quartiere C.E.P. -

Legge 2.7.1949, n°408 - Eserc. 1956/57 e 1957/58

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

Importo contrattuale.....L.127.102.495.==

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE DI
SCALA

L'anno millenovecentosessanta il giorno ventiset-
te del mese di Aprile in BRINDISI.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, con l'assistenza del Geom. Giovanni
GUADALUPI e alla presenza dell'Ing. Erminio ELIA in
rappresentanza del Genio Civile e del Geom. Marcello
ZANOTTI in rappresentanza dell'Impresa, ha proceduto
alla prova di carico delle rampe di scala costruite
dalla predetta Impresa.
La prova è stata eseguita sulla 1^ rampa di passag-
gio al 1^ piano della palazzina n.2 Scala B.=

Le caratteristiche della rampa caricata sono le
seguenti.

lunghezza ml.3,10; larghezza ml.1,05 armatura con
silettata appoggiata, cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appel
to un sovraccarico accidentale di kg.400/mq. si è
proceduto a caricare con n.40 sacchetti di cemento;
l'intera rampa per la larghezza della stessa, per un
peso complessivo di kg.2.000.=

Carico prescritto : $3,10 \times 1,05 \times 400 = \text{kg. } 1.302$

" di prova : $3,10 \times 1,05 \times 600 = \text{kg. } 1.953$

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti
risultati:

Lettura a rampa scarica: Ore 8,00 del 27.4.60 = 0,00 mm.

" " " carica: " 8,30 " " = 0,12 "

" " " " : " 12,30 " " = 0,15 "

" " dopo lo scarico: " 15,50 " " = 0,02 "

" " " " : " 16,10 " " = 0,00 "

Freccia totale : 0,15

" elastica : 0,15

" permanente: 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene
firmato dagli intervenuti.

- p.L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

CONSORZIO RAVENNA COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

p.IL GENIO CIVILE